

*Avancement des travaux :*

## Arrivée des premiers éléments de la presse !

**Lundi 15 novembre vers 18h, les deux premiers éléments de la presse à forger d'UKAD sont arrivés en convoi exceptionnel sur le site.**

Au total, une quinzaine de convois exceptionnels seront nécessaires jusqu'à fin décembre, pour acheminer l'ensemble des pièces sur le site d'UKAD.

Le montage des éléments de la presse a déjà démarré et se poursuivra en parallèle des livraisons.

**Lundi 15 novembre, 18h :** Arrivée sur le site UKAD du convoi exceptionnel transportant les deux premiers éléments de la presse : les traverses inférieure et supérieure.



Ci-dessous : **Le Hall presse est prêt à accueillir** les premiers éléments de la presse qui viennent d'être livrés. Les fondations sont déjà en place et le montage se poursuivra au fil des livraisons des différents éléments.

Ci-dessus : **Arrivée de la traverse inférieure de la presse.** Pour transporter ces deux pièces de **152 tonnes** chacune, le convoi a nécessité des remorques de 33 mètres de long, pourvues d'une vingtaine d'essieux hydrauliques à répartition de charge.



### Calendrier des travaux :

- Avril 2009 : Lancement officiel du projet.
- Janvier 2010 : Démarrage des Travaux de terrassement.
- 16 Avril 2010 : Début du Génie Civil : Pose de la 1<sup>ère</sup> pierre
- Mi-Mai 2010 : Mise en place de la charpente
- **15 novembre 2010 : Livraison de la Presse**
- Mi-juillet 2011 : Premières productions